

Сводный отчет по результатам капитального ремонта МКД на 26.08.2016г.

№ п/п	Адрес МКД	Подрядная организация	Вид ремонта	Проектная организация	Организация проводящая стройконтроль	Начало работ по договору	Окончание работ по договору	Общая готовность объекта.
г. Брянск								
Советский район - 68 МКД.(сдано 21 МКД)								
1	ул. Калинина, д. 121	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	1 марта	4 мая	Объект сдан 06.05.2016г.
2	ул. Калинина, д. 219		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	1 марта	4 мая	Объект сдан 06.05.2016г.
3	ул 3 Июля, д. 9	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	Объект сдан 25.05.2016г.
4	ул 3 Июля, д. 11		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	Объект сдан 25.05.2016г.
5	ул. 3 Июля, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	Объект сдан 25.05.2016г.
6	ул. 3 Июля, д. 7А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	Объект сдан 25.05.2016г.
7	ул 3 Июля, д. 1Б	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	06 июля	Объект сдан 05.07.2016г.
8	ул 3 Июля, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	28 марта	06 июля	Объект сдан 30.06.2016г.
9	ул Гражданская, д. 7	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	"Горстрой"	28 марта	10 июня	Общая готовность объекта 100%.Готов к приемке.
10	ул 7-я Линия, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	10 июня	Объект сдан 08.06.2016г.
11	ул Арсенальная, д. 29	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	29 июня	Объект сдан 18.08.2016г.
12	ул Горького, д. 15А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	29 июня	Объект сдан 18.08.2016г.
13	ул. Вали Сафроновой, д.58	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
14	ул. Вали Сафроновой, д.69		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	Общая готовность объекта 70%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Ремонт ДВК 100%.

15	ул. Горького, д. 32/26		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	Общая готовность объекта 90%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100% Монтаж профлиста 100%.
16	ул. Емлютина, д. 38	ООО "Брянск-Фасад"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	11 июля	Общая готовность объекта 50%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 75%.
17	ул. Емлютина, д. 34		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	11 июля	Общая готовность объекта 35%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%.
18	ул. Емлютина, д. 40		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	11 июля	Общая готовность объекта 70%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100% Монтаж профлиста 90%.
19	ул. Калинина, д. 75		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	11 апреля	11 июля	Общая готовность объекта 40%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
20	ул. Софьи Перовской, д. 48		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	11 июля	Общая готовность объекта 92%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100% Монтаж профлиста 91%.
21	ул. Дуки, д. 66		ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	10 апреля	05 июля
22	ул. Дуки, д. 68	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Технология"	ООО "БИКо"	10 апреля	05 июля	Общая готовность объекта 75%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.Уборка мусора на чердаке 100%
23	ул. Калинина, д. 58	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "БИКо"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
24	ул Горького, д. 64	ООО "Рокос"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	13 апреля	22 июля	Общая готовность объекта 100%.Готов к приемке. Устраняются замечания, выданные региональным фондом по проведенной приемке 12.08.2016г.
25	ул. Грибоедова, д. 3	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 28.06.2016г.
26	ул. Грибоедова, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 28.06.2016г.
27	ул. Грибоедова, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 28.06.2016г.
28	ул Красноармейская, д. 101А	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июня	14 августа	Общая готовность объекта 60%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.Монтаж профлиста 20%.Устраняются замечания, выданные строительным контролем.
29	ул Красноармейская, д. 101Б		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	03 июня	16 августа	Общая готовность объекта 65%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готовятся к монтажу профлиста.
30	ул Красноармейская, д. 16		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	13 июня	26 августа	Общая готовность объекта 70%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 30%.Устраняются замечания, выданные строительным контролем.

31	ул Красноармейская, д. 150		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	09 июня	22 августа	Общая готовность объекта 60%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 20%. Устраняются замечания, выданные строительным контролем.
32	ул. Красноармейская, д.152	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	06 июня	19 августа	Общая готовность объекта 65%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Ведется монтаж профлиста - 10%
33	ул. Красноармейская, д.89		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	24 июня	26 сентября	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
34	ул. Красноармейская, д. 138А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	10 июня	23 августа	Общая готовность объекта 65%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готовятся к монтажу профлиста.
35	ул. Горького, д.56		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 20%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
36	ул. Набережная, 11		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	20 июня	02 сентября	Общая готовность объекта 55%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готовятся к монтажу профлиста.
37	ул Дуки, д. 39	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКО"	18 июля	30 сентября	Объект сдан 04.08.2016г.
38	ул. Горького, д.17	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	Дом сдан 26.07.2016 г.
39	ул. Горького, д.23	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	Дом сдан 12.07.2016 г.
40	ул. Дуки, д.40	ООО "Лик-Строймаркет"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКО"	11 мая	01 июня	Дом сдан 16.06.2016г.
41	ул. Октябрьская, д.103	ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 14%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 10%. Работы приостановлены.
42	ул. Горбатова, д.17	ООО "Рокос"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Общая готовность объекта 40%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
43	ул. Горького, д.42		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Подготовительные работы.
44	ул. Горбатова, д. 9	ООО "Рокос"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 48%.
45	ул. Горбатова, д. 11	ООО "Рокос"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 48%.
46	ул Дуки, д. 72	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	19 августа	Дом сдан 23.08.2016г.
47	ул Красноармейская, д. 24А	ООО "Дельта-Плюс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 июня	27 сентября	Общая готовность объекта 15%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 30%.

48	ул. Авиационная, д. 22	ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Общая готовность объекта 10%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 15%.
49	ул Красина, д. 24	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 20%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
50	ул Красноармейская, д. 81		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 20%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
51	ул Красноармейская, д. 142А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 15%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 35%.
52	ул Красноармейская, д. 146	ООО СП "Зодчий"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	Подготовительные работы. Завозятся материалы.
53	ул. Калинина, д. 64		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	Общая готовность объекта 5%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 5%.
54	ул Калинина, д. 62		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	Общая готовность объекта 5%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 5%.
55	ул Калинина, д. 37		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	Общая готовность объекта 55%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
56	ул Дуки, д. 45	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКО"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 60%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 15%.
57	ул Дуки, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 35%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
58	ул Карла Маркса, д. 12	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 25%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 35%.
59	ул Фокина, д. 62		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 35%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
60	ул Ромашина, д. 2А	"АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	05 июля	28 сентября	К работам не приступили, готовится претензия.
61	ул. Красноармейская, д. 148	ООО СП "Зодчий"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	БГИТУ	ООО "Горстрой"	11 июля	01 октября	Общая готовность объекта 15%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 25%.
62	ул. Красноармейская, д. 83		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	01 октября	Общая готовность объекта 97%. Испытания сетей..
63	ул. Красноармейская, д. 101В		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	БГИТУ	ООО "Горстрой"	11 июля	01 октября	Общая готовность объекта 10%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 10%.
64	ул. Гражданская, 7А	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 15%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 20%.

65	ул 3 Июля, д. 16А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 4%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 8%.
66	ул. Глинки, д. 2	"АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	11 июля	10 октября	К работам не приступили, готовиться претензия.
67	ул. Калинина, д. 103		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	11 июля	10 октября	К работам не приступили, готовиться претензия.
68	ул. Калинина, д. 39		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	10 октября	К работам не приступили, готовиться претензия.
Бежицкий район - 66 МКД.(сдано 27 МКД)								
1	г. Брянск, ул.Клинцовская, д.30	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	Объект сдан 20.05.2016г.
2	г. Брянск, ул.Клинцовская, д. 47		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	Объект сдан 05.05.2016г.
3	г. Брянск, ул.Клинцовская, д. 45		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	Объект сдан 27.05.2016г.
4	г. Брянск, ул. Гастелло, дом 2	ООО "БИСКО"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 26.05.2016г.
5	г. Брянск, ул. Гастелло, дом 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 26.05.2016г.
6	г. Брянск, ул. Гастелло, дом 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 01.06.2016г.
7	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 01.06.2016г.
8	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 26.05.2016г.
9	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 01.06.2016г.
10	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 10		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 01.06.2016г.
11	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 26.05.2016г.
12	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 01.06.2016г.

13	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 10		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 01.06.2016г.
14	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 12		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 26.05.2016г.
15	ул Вокзальная, д. 2	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
16	ул Вокзальная, д. 34		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
17	пер. Металлистов, д. 8А	ООО "СК Строй-Комплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	10 июня	Объект сдан 20.06.2016г.
18	ул Коммунистическая, д. 48	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	28 марта	06 июля	Объект сдан 15.06.2016г.
19	ул Клиновская, д. 43	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "НПО Мир-СК"	АБВ инжиниринг	28 марта	06 июля	Объект сдан 21.06.2016г.
20	ул.Кислородная, д. 20	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "НПО Мир-СК"	ООО "Горстрой"	28 марта	06 июля	Объект сдан 09.06.2016г.
21	ул Клиновская, д. 69	ООО "АльянсСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	АБВ инжиниринг	18 апреля	17 июля	Общая готовность объекта 100%. Готов к приемке.
22	ул. 3-го Интернационала, д. 27	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 апреля	24 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
23	ул. Дятьковская, д. 155	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	20 апреля	03 июля	Объект сдан 14.07.2016г.
24	ул. Клиновская, д. 63		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	АБВ инжиниринг	20 апреля	03 июля	Объект сдан 25.07.2016г.
25	ул. Болховская, д.61	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	Общая готовность объекта 100%. Готов к приемке. Готовится исполнительная документация.
26	ул. Болховская, д.63		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	Доп. соглашение №2 от 16.05.2016 с 23.05.16 по 06.08.16. Объект сдан 22.07.2016г.
27	ул. Болховская, д.67		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	Общая готовность объекта 100%. Готов к приемке.
28	ул. Болховская, д.69		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	Доп. соглашение №3 от 16.05.2016 с 23.05.16 по 06.08.16.Общая готовность объекта 100%. Готов к приемке.
29	ул Гвардейская, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	Доп. соглашение №1 от 16.05.2016 с 23.05.16 по 06.08.16. Объект сдан 22.07.2016г.

30	ул. Доменная, д.5	ООО "Лик-строймаркет"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	Объект сдан 04.08.2016г.
31	ул. Калужская, д.4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	Объект сдан 22.07.2016г.
32	ул.Донбасская, д. 55	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	Общая готовность объекта 100%. Готов к приемке.
33	ул. Орловская, д.6	ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 5%.
34	ул. Орловская, д.15		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 90%.
35	ул. 22 съезда КПСС, д. 35		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 90%.
36	ул. Брянской пролетарской дивизии, д. 5		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 50%.
37	ул. Дружбы, д.2	ООО "Рокос"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Общая готовность объекта 80%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%
38	ул. Дружбы, д.16		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Общая готовность объекта 60%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%
39	ул. Дружбы, д.18		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Общая готовность объекта 5%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 25%
40	ул. Донбасская, д. 30	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	Общая готовность объекта 10%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 25%
41	ул. Донбасская, д. 57		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	Общая готовность объекта 5%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 5%.
42	ул. Донбасская, д. 59А		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	Общая готовность объекта 5%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 5%.
43	ул. Дятковская 113		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций вентканалов 100 %
44	ул. Дятковская 119		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций вентканалов 100 %
45	ул. Дятковская 121/54		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций вентканалов 40 %
46	ул. 22 Съезда КПСС, д.39	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	19 августа	Общая готовность объекта 100%. Готов к приемке.

47	б-р 50 лет Октября, д. 14	ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Общая готовность объекта 60%.
48	пер. Камвольный, д. 10		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Общая готовность объекта 60%.
49	ул Коммунальная, д. 71	ООО "СК-Стройкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%.
50	ул Коммунальная, д. 73		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	Общая готовность объекта 80%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 85%.
51	ул Коммунальная, д. 75		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	Общая готовность объекта 80%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 85%.
52	ул Коммунальная, д. 79		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	Общая готовность объекта 80%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 85%.
53	ул Институтская, д. 11	ООО СП "Зодчий"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	19 сентября	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 90%.
54	ул Институтская, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	19 сентября	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 90%.
55	ул. Камозина, д. 4		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	Общая готовность объекта 10%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 9%.
56	ул. Камозина, д. 6		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	Общая готовность объекта 10%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 9%.
57	ул Коммунистическая, д. 9	ЗАО "БрянскГазСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	23 сентября	Общая готовность объекта 45%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
58	ул Коммунистическая, д. 11		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	07 июля	23 сентября	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 55%.
59	ул Коммунистическая, д. 13		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	Общая готовность объекта 45%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
60	ул Коммунистическая, д. 35	ООО "Рокос"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 70%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 15%
61	ул Коммунистическая, д. 37		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
62	ул Калужская, д. 2	АБВ инжиниринг	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	05 июля	28 сентября	Подготовительные работы. Завозятся материалы.
63	ул. Молодой Гвардии, д. 83	ООО "Людиновская компания "Жилпромстрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	БГИТУ	ООО "АБВ инжиниринг"	15 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 20%.
64	ул. Бежицкая, д. 323	ООО "Балтийская кровельная компания"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	22 августа	15 октября	Не приступил.
65	ул. Бузинова, д. 1		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	25 июля	20 сентября	Не приступил.

66	б-р 50 лет Октября, д. 36 А	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	27 июля	09 октября	Общая готовность объекта 60%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 98%.
Володарский район - 50 МКД (сдано 5 МКД)								
1	г. Брянск, ул Афанасьева, д. 16	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	Объект сдан 05.05.2016г.
2	г. Брянск, ул Афанасьева, д. 19		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"		1 марта	25 апреля	Объект сдан 05.05.2016г.
3	ул Пушкина, д. 41	ООО "Брянск-Фасад"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	30 июня	Общая готовность объекта 100%. Готовиться исполнительная документация. Устраняются предписания строительного контроля.
4	ул Пушкина, д. 49		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	30 июня	Общая готовность объекта 100%. Устраняются замечания, выданные строительным контролем. Готовиться исполнительная документация.
5	ул Пушкина, д. 44	ООО "СтройСоюз"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	04 июля	Общая готовность объекта 40%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%. Монтаж профлист 3%.
6	ул Пушкина, д. 68		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКО"	28 марта	04 июля	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готов к монтажу профлиста.
7	ул. Достоевского, д. 2А	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
8	ул. Профсоюзов, д. 16	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	22 июня	04 сентября	Общая готовность объекта 60%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
9	ул Профсоюзов, д. 7	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 100%. Готов к приемке.
10	ул. Клары Цеткин, 2	ООО "Балтийская кровельная компания"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	19 мая	22 июня	Общая готовность объекта 100%. Готовится к сдаче.
11	ул. Клары Цеткин, 25		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	19 мая	22 июня	Общая готовность объекта 100%. Готовится к сдаче.
12	ул Димитрова, д. 66	ООО "Мир Кровли"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
13	ул Димитрова, д. 83		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.

14	ул. Димитрова, д. 85		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 65%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%
15	ул. Кольцова, д. 5	ООО "Мир Кровли"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	Не начат.
16	ул. Кольцова, д. 3		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	Не начат.
17	ул. Кольцова, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 75%.
18	ул. Кольцова, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	Общая готовность объекта 15%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 15%.
19	ул. Кольцова, д. 7		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	Работы не ведутся.
20	ул. Кольцова, д. 8	ООО "Курортстрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	Общая готовность объекта 95%. Устраняются замечания, выданные строительным контролем. Готовиться исполнительная документация.
21	ул. Кольцова, д. 9		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	Общая готовность объекта 90%. Устраняются замечания, выданные строительным контролем. Готовиться исполнительная документация.
22	ул. Кольцова, д. 11		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	Общая готовность объекта 100%. Устраняются предписания строительного контроля. Готовиться исполнительная документация.
23	ул. Кольцова, д. 12		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	Общая готовность объекта 100%. Устраняются предписания строительного контроля. Готовиться исполнительная документация.
24	ул. Володарского, д.60		ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа
25	ул. Володарского, д.66	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ			ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Подготовительные работы. Пересогласование смет на другие материалы. Работы не начаты, ведется претензионная работа.
26	ул. Володарского, д.70	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ			ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Подготовительные работы. Пересогласование смет на другие материалы. Работы не начаты, ведется претензионная работа.
27	ул. Володарского, д. 50	ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Подготовительные работы. Пересогласование смет на другие материалы. Работы не начаты, ведется претензионная работа.
28	ул. Володарского, д. 52		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Подготовительные работы. Пересогласование смет на другие материалы. Работы не начаты, ведется претензионная работа.
29	ул. Володарского, д. 54		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Подготовительные работы. Пересогласование смет на другие материалы. Работы не начаты, ведется претензионная работа.
30	ул. Володарского, д. 56		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Подготовительные работы. Пересогласование смет на другие материалы. Работы не начаты, ведется претензионная работа.

31	ул. Володарского, д. 58		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	Подготовительные работы. Пересогласование смет на другие материалы. Работы не начаты, ведется претензионная работа.
32	ул. Академика Королева, д. 4	ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 65%. Демонтаж конструкций кровли не производился.
33	г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 6		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 90%. Демонтаж конструкций кровли не производился.
34	ул. Академика Королева, д. 8		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж конструкций кровли не производился.
35	ул. Академика Королева, д. 10		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж конструкций кровли не производился.
36	ул. Академика Королева, д. 12		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж конструкций кровли не производился.
37	ул. Вяземского, д.13	ООО "Рокос"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	25 августа	Приостановлены работы, работы ведутся с нарушением ПСД. Выставлена претензия.
38	ул. Вяземского, д.15		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	25 августа	Работы не начаты, выставлена претензия,
39	ул. Гоголя, д. 9		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	Работы не начаты, выставлена претензия,
40	ул Пушкина, д. 37	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	06 июня	19 августа	Объект сдан 12.07.2016г.
41	ул Пушкина, д. 39		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	06 июня	19 августа	Объект сдан 25.07.2016г.
42	ул. Клары Цеткин, д. 2А	ООО "Дельта-Плюс"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	27 июня	27 сентября	Работы не начаты, готовится претензия,
43	ул. Димитрова, д. 45	ООО "Дельта-Плюс"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 30%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 35%
44	ул. Димитрова, д. 148		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 3%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 3%
45	ул Профсоюзов, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готов к монтажу профлиста.
46	ул Космонавтов, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 5%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 3%
47	ул Пушкина, д. 70	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	18 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 35%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 70%.
48	ул. Володарского, д.60А		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	18 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 3%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 3%
49	ул. Вяземского, д.6	ООО "Людиновская компания"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 июля	30 сентября	Работы не начаты, готовится претензия,

50	ул. Вяземского, д.2	компания "Жилпромстрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 июля	30 сентября	Работы не начаты, готовиться претензия,
Фокинский район - 46 МКД (сдано 18 МКД)								
1	г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д.7	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	4 мая	Объект сдан 06.05.2016г.
2	г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д.9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"		1 марта	4 мая	Объект сдан 06.05.2016г.
3	г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д.23		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"		1 марта	4 мая	Объект сдан 06.05.2016г.
4	ул Дзержинского, д. 1	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	25 июня	Объект сдан 28.06.2016г.
5	ул Дзержинского, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	25 июня	Объект сдан 28.06.2016г.
6	пер Новозыбковский, д. 11	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 мая	15 июля	Объект сдан 04.07.2016г.
7	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 3	ЗАО "Брянскгазстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 апреля	04 июля	Объект сдан 04.07.2016г.
8	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 апреля	04 июля	Объект сдан 04.07.2016г.
9	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 10		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	04 июля	Объект сдан 04.07.2016г.
10	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	04 июля	Объект сдан 04.07.2016г.
11	рп. Белые Берега, ул Коминтерна, д. 5	ООО "Курортстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 апреля	17 июля	Объект сдан 01.07.2016г.
12	рп. Белые Берега, ул Коминтерна, д. 18		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 апреля	17 июля	Объект сдан 01.07.2016г.
13	рп. Белые Берега, ул Коминтерна, д. 23		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	15 апреля	17 июля	Объект сдан 01.07.2016г.

14	рп. Белые Берега, ул Вокзальная, д. 11	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	15 июня	28 августа	Общая готовность объекта 80%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 85%
15	рп. Белые Берега, ул Вокзальная, д. 15		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	15 июня	28 августа	Общая готовность объекта 80%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 85%
16	ул. Белорусская, д. 36	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	"АБВ инжиниринг"	20 апреля	16 июля	Объект сдан 14.07.2016г. С замечаниями со сроком устранения до 18.07.16г.
17	ул. Белорусская, д. 30		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	"АБВ инжиниринг"	20 апреля	16 июля	Объект сдан 14.07.2016г. С замечаниями со сроком устранения до 18.07.16г.
18	ул. Богдана Хмельницкого, д.12	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Рик"	ГКУ "УКСБО"	04 июля	16 сентября	Общая готовность объекта 50%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Выполнено утепление чердачного перекрытия кровли-100%. Готовятся к монтажу профлиста.
19	рп. Белые Берега ул. Карла Маркса, д.1	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	06 июля	18 сентября	Подготовительные работы. Завозятся материалы.
20	ул. Дзержинского, д.5	ООО "Мир Кровли"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Объект сдан 08.08.2016г.
21	ул. Дзержинского, д.42		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%
22	ул. Котовского, д.21	ООО "Домстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	Общая готовность объекта 90%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%
23	п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул Центральная, д. 1А	ООО "Курортстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	13 августа	Объект сдан 19.08.2016г.
24	п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул Центральная, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	13 августа	Объект сдан 19.08.2016г.
25	ул. Богдана Хмельницкого, д.79	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	19 августа	Общая готовность объекта 100%. Готовится И.Д.
26	ул. Новозыбковская, 11Б	ООО "Центрснабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	10 июня	25 августа	Общая готовность объекта 90%.
27	ул. Олега Кошевого, 76Б		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	10 июня	25 августа	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80 %. Ремонт стяжки 70%
28	ул. Шолохова, д. 47		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	10 июня	25 августа	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 40%.
29	ул. Белорусская, д.38	ООО "Омега"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 августа	Не начат, готовится претензия.
30	ул. Транспортная, д.10	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	18 июля	30 сентября	Общая готовность объекта 65%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100 %.

31	ул. Богдана Хмельницкого, д. 1	ООО "Ситистрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 40 %.
32	ул. Богдана Хмельницкого, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 40 %.
33	ул. Богдана Хмельницкого, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 40 %.
34	ул. Богдана Хмельницкого, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 10%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 20 %.
35	ул. Богдана Хмельницкого, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 10%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 20 %.
36	ул. Богдана Хмельницкого, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 40%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80 %.
37	ул Котовского, д. 1А	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 20%
38	ул Котовского, д. 2А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 20%
39	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 2	ООО ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 5%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 10 %.
40	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	Не начат, готовится претензия.
41	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 50 %.
42	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 12		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готов к монтажу профлиста.
43	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 14		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готов к монтажу профлиста.
44	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 16		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готов к монтажу профлиста.
45	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 23А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 50 %.
46	ул Шолохова, д. 43	"АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	05 июля	28 сентября	Общая готовность объекта 15%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 25%.
47	ул. Новозыбковская, д. 5	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	БГИТУ	ООО "Горстрой"	27 июля	09 октября	Общая готовность объекта 15%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 30%.
Итого по г. Брянск - 230 МКД (Сдано 71 МКД)								
Брянский район - 6 МКД (Сдано - 2 МКД).								

1	д. Молотино, ул. Центральная, д. 3	ООО "Курортстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	13 августа	Общая готовность объекта 80%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
2	д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	13 августа	Объект сдан 19.08.2016г.
3	с. Супонево, ул. Ленина, д. 95		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	13 августа	Объект сдан 19.08.2016г.
4	с. Супонево, ул. Комсомольская, д. 64	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	27 июля	09 октября	Общая готовность объекта 55%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
5	д. Молотино, ул. Центральная, д. 2	ООО "Модерн Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	12 июля	11 октября	Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
6	п. Новые Дарковичи, д. 10	ООО "Центрснабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат
Выгоничский район - 3 МКД (Сдан - 3 МКД).								
1	п. Выгоничи, ул. Свердлова, д. 7	ООО "Техниформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	15 мая	28 июля	Объект сдан 21.07.2016г.
2	п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 41	ООО "Модерн Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	07 июня	20 августа	Объект сдан 19.08.2016г.
3	п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 42		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	07 июня	20 августа	Объект сдан 19.08.2016г.
г. Сельцо - 3 МКД (Сдан - 1 МКД).								
1	ул. Куйбышева, д. 15А	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	16 июля	Объект сдан 14.07.2016г.
2	ул.Кирова, д. 63	ООО "Капитал-Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	09 сентября	Общая готовность объекта 70%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
3	проезд Горького, д.12		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	09 сентября	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 45%.
Стародубский район - 2 МКД.								

1	п. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д.20	ООО "Центрснабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат.
1	п. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д.26		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат.
Брасовский район - 6 МКД (Сдано - 2 МКД).								
<i>п. Локоть - 6 МКД (Сдано - 2 МКД).</i>								
1	ул. Вали Котика, д. 11	ООО "Техниформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	15 мая	28 июля	Объект сдан 19.07.2016г.
2	пр. Ленина, д. 63	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	Общая готовность объекта 95%. Отсутствует утеплитель.
3	пр.Ленина, 19	ООО "Модерн Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	Объект сдан 15.07.2016г.
4	ул. Вали Котика, д. 13	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	Не начат, готовиться претензия.
5	п. Каменка, д. 3	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%
6	п. Каменка, д. 7	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Общая готовность объекта 30%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%
Гордеевский район - 2 МКД (Сдано - 1 МКД).								
<i>с. Гордеевка - 2 МКД (Сдано - 1 МКД).</i>								
1	ул. Победы, 9	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	16 мая	30 июля	Объект сдан 27.07.2016г.
2	ул. Красный Горордок, д. 2	ООО "Лик-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Общая готовность 45%. Демонтажные работы 55%.
Дубровский район - 3 МКД (Сдано - 1 МКД).								
<i>пгт. Дубровка - 2 МКД (Сдано - 1 МКД)</i>								
1	1- й Микрорайон, д. 39	ООО "Дубровкасельхозмонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 23.06.2016г.
2	1- й Микрорайон, д. 34	ООО "Центрснабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат.
Дятьковский район - 19 МКД (Сдано - 12 МКД).								
<i>г. Дятьково - 10 МКД (Сдано - 7 МКД).</i>								

1	ул. Циолковского, д.1	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 07.06.2016г.
2	ул Шувалова, д. 1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 07.06.2016г.
3	ул К.Маркса, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 11.07.2016г.
4	ул Циолковского, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 07.06.2016г.
5	ул Циолковского, д. 30		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 07.06.2016г.
6	п. Дружба, ул Октябрьская, д. 8	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	16 июня	Объект сдан 01.07.2016г.
7	пер. Карла Маркса, д. 3	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	03 июля	Объект сдан 28.06.2016г.
8	ул. К.Маркса,д.3	ООО "Лик-строймаркет"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.Монтаж профлиста 100%.
9	ул Городок Строителей, д. 3	ООО "Стройситигрупп"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 октября	Общая готовность объекта 5%. Подготовительные работы.Огнезащита материалов.
10	ул. К.Маркса, д.1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 октября	Общая готовность объекта 40%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 90%
п. Бытошь-5 МКД (Сдано -3 МКД).								
1	ул Циолковского, д. 6	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	16 июня	Объект сдан 01.07.2016г.
2	ул Циолковского, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	16 июня	Объект сдан 01.07.2016г.
3	ул.Алексеева,10	ООО "Лик-строймаркет"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	Объект сдан 22.07.2016г.

4	ул. Алексеева, д.9	ООО "Домстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	Не приступил, выставлена претензия.
5	ул. Октябрьская, д.1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	Не приступил, выставлена претензия.
<i>п. Любохна-1 МКД (Сдано -1 МКД).</i>								
1	ул. Пушкина, д. 22	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 мая	15 июля	Объект сдан 14.06.2016г.
<i>с. Слободище-1 МКД.</i>								
1	ул. Гагарина,3	ООО "Лик-строймаркет"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 100%.
<i>п. Старь-2 МКД (Сдано - 1 МКД).</i>								
1	ул. Ленина, д. 13	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 мая	15 июля	Объект сдан 14.06.2016г.
2	ул. Комарова, д.8	ООО "Сигма"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	7 декабря	Не начат
<i>г. Фокино-1 МКД (Сдано - 1 МКД).</i>								
1	ул. Карла Маркса, д. 4	ООО "ГРАН"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	20 апреля	16 июля	Объект сдан 14.07.2016г.
<i>г. Жуковка - 2 МКД (Сдано - 1 МКД).</i>								
1	ул. Коммунальная, д. 5	ООО "Дубровкасельхозинтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 23.06.2016г.
2	ул. Заводской проезд, д.7	ООО "Центрснабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат
Злынковский район - 3 МКД.								
п. Злынка 1 МКД								
1	ул. Советская, д. 51А	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	24 сентября	Общая готовность 35%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 55%.
2	п. Вышков, пер Первомайский, д. 4	ООО "СтройПерспектива"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	13 июня	26 августа	Общая готовность 100%. Готовится исполнительная документация.
3	п. Вышков, ул. Клубная площадь 8	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	Общая готовность 100%. Готовится исполнительная документация.

г. Карачев - 4 МКД								
1	ул. Горького, д. 19А	ООО "Лик-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	Общая готовность 40%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
2	ул. Володарского, д.84	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат
3	ул. Тургенева, д.23		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат
4.	п. Пальцо, ул.Ленина, д.8А		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	Не начат
Комаричский район - 3 МКД (Сдано - 2 МКД).								
1	п. Комаричи, ул Незымаева, д. 38Б	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
2	п. Владимировка, ул Центральная, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 14.06.2016г.
3	п. Комаричи, ул. Лесная, 23А	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июня	24 сентября	Общая готовность 30%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.
пгт. Клетня - 2 МКД (Сдано - 2 МКД).								
1	ул. Декабристов, д. 2А	ООО "Модерн Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 09.06.2016г.
2	ул. Советская, д. 22		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	Объект сдан 09.06.2016г.
пгт. Климово - 5 МКД (Сдано - 3 МКД).								
1	кв-л Микрорайон, д. 30	ООО "Архитектурно-строительный сервис"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 10.06.2016г.
2	кв-л Микрорайон, д. 24		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 10.06.2016г.
3	ул Коммунистическая, д. 24		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	Объект сдан 10.06.2016г.

4	ул. Брянская, д.35	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Общая готовность 100%. Готов к приемке. Готовиться исполнительная документация.
5	ул. Лесная 20		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	Общая готовность 100%. Готов к приемке. Готовиться исполнительная документация.
Клинцовский район - 18 МКД.								
<i>г. Клинцы - 16 МКД (Сдано - 10 МКД).</i>								
1	г. Клинцы, ул Мира, д. 26	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	1 марта	30 апреля	Объект сдан 12.07.2016г.
2	г. Клинцы, ул Октябрьская, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	1 марта	30 апреля	Объект сдан 01.07.2016г.
4	ул Багинская, д. 35	ООО "Клинцовское предприятие Монтажник"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	Объект сдан 18.07.2016г.
5	ул Багинская, д. 37		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	Объект сдан 18.07.2016г.
6	ул Карла Маркса, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	23 мая	05 августа	Объект сдан 05.07.2016г.
7	ул Калинина, д. 143		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	Объект сдан 18.07.2016г.
8	пр-кт Ленина, д. 48		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	Объект сдан 18.07.2016г.
9	пр-кт Ленина, д. 50		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	Объект сдан 18.07.2016г.
10	пр-кт Ленина, д. 51		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризац ия"	ООО "Горстрой"	23 мая	05 августа	Объект сдан 05.07.2016г.
11	ул Багинская, д. 36А		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	16 мая	30 июля	Объект сдан 30.07.2016г.
12	пр-кт Ленина, д. 21	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	16 мая	30 июля	Общая готовность 100%. Готовиться исполнительная документация. Имеется обращение МО о продлении сроков выполнения работ на 14 дней для выполнения работ по 1-му этажу в нежилых помещениях.
13	пр-кт Ленина, д. 31		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		ООО "Горстрой"	15 июня	29 августа	Общая готовность 100%. Готов к приемке.

14	пр-кт Ленина, д. 7		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	Демонтажные работы 50%. Ведется монтаж инж. сетей 55%
15	пр-кт Ленина, д. 30		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	Демонтажные работы 50%. Ведется монтаж инж. сетей 55%
16	ул. 8 Марта, д. 38	ООО "Лик-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	Демонтажные работы 50%. Ведется монтаж инж. сетей 55%
п. Первое мая - 2 МКД (Сдано - 2 МКД).								
1	ул. Центральная, д. 6	ООО "СтройСитиГрупп"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 24.06.2016г.
2	ул. Центральная, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 24.06.2016г.
пгт. Красная Гора - 1 МКД.								
1	пер. Майский, д. 10	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	Общая готовность объекта 15%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 15%.
г. Мглин - 1 МКД								
1	ул. Им. А. Ващенко, д. 5	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	24 сентября	Общая готовность объекта 45%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 80%.
Новозыбковский район - 16 МКД (Сдано - 2 МКД).								
г. Новозыбков - 15 МКД (Сдано - 2 МКД).								
1	ул Первомайская, д. 94	ООО "СтройПерспектива"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	13 июня	26 августа	Общая готовность 100%. Готов к приемке.
2	ул Первомайская, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	01 июля	Объект сдан 01.07.2016г.
3	ул Полевая, д. 1А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	10 мая	23 июля	Общая готовность 100%. Готов к приемке.
4	ул Садовая, д. 16		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	13 июня	26 августа	Общая готовность 100%. Готов к приемке.
5	ул Мичурина, д. 14		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	01 июля	Объект сдан 01.07.2016г.
6	ул. Ломоносова, д. 11А	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Общая готовность 100%. Готовиться исполнительная документация.
7	п. Дружба, ул. Садовая, д. 1	ООО "СтройПерспектива"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	10 мая	23 июля	Общая готовность 100%. Готов к приемке. Готовиться исполнительная документация.
8	ул. 307 Дивизии 19	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	Общая готовность 100%. Готов к приемке. Готовиться исполнительная документация.

9	ул. 307 Дивизии, д. 36	ООО "Мир Кровли"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 55%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%
10	ул. 307 Дивизии, д. 38		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 55%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%
11	ул. Полевая, д. 1В		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 90%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Устройство профлиста 95%.
12	ул. 307 ДИВИЗИИ, д. 42		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%
13	ул. Ломоносова, д. 24		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%
14	ул. Комсомольская, д. 13		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%
15	ул. Советская, д. 16	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	24 сентября	Общая готовность объекта 65%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Готов монтажу профлиста.
с. Старые Бобовичи - 1 МКД.								
1	ул ПМК, д. 2	ООО "СтройПерспектива"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 мая	23 июля	Общая готовность 100%. Готов к приемке.
п. Навля - 4 МКД (Сдано - 1 МКД).								
1	ул Ленина, д. 82	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	15 мая	28 июля	Объект сдан 19.07.2016г.
2	ул. Розы Люксембург, д. 3	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	Общая готовность объекта 95%. Отсутствует утеплитель.
3	ул. Ленина, д. 53	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	Общая готовность 10 %. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 10%
4	ул. Ленина, д. 59		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	Не начат, выставлена претензия по срокам.

Почепский район - 8 МКД (Сдано - 7 МКД).								
г. Почеп - 5 МКД (Сдано - 4 МКД).								
1	г. Почеп, ул Кирова, д. 4	ООО "Погарские коммунальные сети"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	1 марта	7 мая	Объект сдан 17.05.2016г.
2	г. Почеп, ул Октябрьская, д. 7 строение А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккомунпроект"	ООО "Горстрой"	1 марта	7 мая	Объект сдан 17.05.2016г.
3	ул. Пионерская, д. 6	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	11 июня	Объект сдан 15.07.2016г.
4	ул. Усиевича, д. 71		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	11 июня	Объект сдан 20.07.2016г.
5	пер. 4-й Стародубский, дом 5, строение Д	ООО "Погарские коммунальные сети"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 августа	Общая готовность 20 %. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 20%
п. Житня - 1 МКД.								
1	ул. Тихая, д. 17	ООО "Терра Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	12 апреля	27 июля	Объект сдан 23.06.2016г.
п. Озаренный - 2 МКД.								
1	ул Дорожная, д. 15	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	15 июня	Объект сдан 13.05.2016г.
2	ул Дорожная, д. 17		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПТИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	15 июня	Объект сдан 13.05.2016г.
Погарский район - 6 МКД (Сдано - 1 МКД).								
пгт. Погар - 3 МКД (Сдано - 1 МКД).								
1	ул Октябрьская, д. 41	ООО "Погарские коммунальные сети"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	17 июня	31 августа	Общая готовность 95 %. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Доделывается молниезащита.
2	ул Чехова, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	03 мая	16 июля	Объект сдан 16.07.2016г.
3	ул. Октябрьская, д.85		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 августа	Общая готовность 50 %. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 95%
п. Гетуновка - 2 МКД.								
1	ул Центральная, д.5	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	Общая готовность 50 %. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Начат монтаж профлиста.

2	ул Центральная, д.6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	Общая готовность 50 %.Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Начат монтаж профлиста.
п. Чайкино - 1 МКД.								
1	ул. Погарская, д. 1	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
г. Севск - 3 МКД								
1	ул. Ленина, д. 74	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	09 августа	Общая готовность объекта 15%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 40%.
2	ул. Ленина, д. 76		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	09 августа	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
3	ул. Кирова, д. 3А		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	09 августа	Общая готовность объекта 40%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 70%.
г. Стародуб - 2 МКД								
1	ул. Карла Маркса, д. 100А	ООО ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Общая готовность 100%. Готов к приемке. Готовиться исполнительная документация.
2	ул. Калинина, д. 12А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Общая готовность 100%. Готов к приемке. Готовиться исполнительная документация.
п. Суземка - 3 МКД.								
1	ул. Жукова, д. 5к1	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	10 августа	Общая готовность объекта 55%. Демонтаж и монтаж конструкций ДВК 100%. Монтаж стяжек 100%.
2	ул. Кирова, д.9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	10 августа	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 100%.
3	ул. Перомайская, д.6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	10 августа	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлиста 100%.
с. Кокоревка- 1 МКД								
1	ул. Садовая, д. 7	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	24 сентября	Общая готовность объекта 65%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
г. Сураж - 4 МКД (Сдано - 1).								
1	ул Белорусская, д. 62	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	29 июня	Объект сдан 18.05.2016г.
2	пер. Вокзальный, д. 15	ООО ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Общая готовность 100%. Готовиться исполнительная документация.
3	ул. Спортивная, д. 2А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Общая готовность 100%. Готовиться исполнительная документация.
4	ул. Красноармейская, д. 18Б		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПНИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Общая готовность 100%. Готовиться исполнительная документация.
Трубчевский район - 3 МКД								
г. Трубчевск - 2 МКД.								

1	ул. Урицкого, д. 25	ООО "Мир Кровли"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	Общая готовность 85%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Ведутся работы по усмтройству молниезавщиты.
2	ул. Севская, д. 18	ООО "Погарские коммунальные сети"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Общая готовность объекта 45%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 45%.
с. Плюсково - 1 МКД								
1	ул. Молодежная, д. 3	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	Общая готовность 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 10%
г. Унеча - 8 МКД (Сдано - 5 МКД).								
1	пер. Крупской, д. 9	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 27.06.2016г.
2	ул. Ломоносова, д.1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 27.06.2016г.
3	ул. 23 сентября, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	Объект сдан 27.06.2016г.
4	пер. Крупской, д. 5	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	Объект сдан 10.08.2016г.
5	ул. Суворова, д. 17		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	Общая готовность объекта 100%. Готовится И.Д.
6	ул. Комсомольская, д. 1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	Объект сдан 27.06.2016г.
7	ул. Совхозная, д. 12А	ООО "Мир Кровли"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	Общая готовность объекта 100%. Готовится И.Д.
8	с. Писаревка, ул. Молодежная, д.11	ООО "ДомСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	Общая готовность объекта 35%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 30%.
Итого: 373 МКД (Сдано - 130 МКД).								